

改善レポート

件名：騒音についての改善依頼情		品質保証部 起票：年 月 日	
		承認	作成
改善の対象区分 (をつける) 1. システム上の問題 2. 環境パフォーマンス 3. 苦情 4. その他 ()			
改善の種類 (をつける)	1. 是正処置 2. 予防処置 3. その他の改善提案	応急処置	
不適合の内容 又は 改善を要する事由： 市公害課の測定器を借用して騒音、振動調査をしたところ、コンプレッサー付近の敷地境界で68dbとなり、騒音基準値の65dbをオーバーした。			
他部署への展開要否：要 <input checked="" type="radio"/> 否 処置依頼部署：開発部 回答希望日：6/30 配布先) 製造部、生産管理部			
原因： コンプレッサー設置場所が敷地境界近くのため、防音壁がないので、直接に音が広がる。		開発部 年 月 日	
		承認	作成
改善処置の内容： 市公害対策課と打ち合わせし、15cm厚のブロックを防音壁として設置する。 ・ 計画:6月20日 工事着工、7月未完了 ・ 実施:7月5日 市公害対策課による完了検査(当社立会い)の結果63db、検査合格証交付(7月11日)			
水平展開の要否：要 <input checked="" type="radio"/> 否 処置の内容：			
配布先) 品質保証部、製造部、生産管理部			
効果の確認結果 <input checked="" type="radio"/> 良好 ・ 再対策要 市公害対策課来訪、確認		品質保証部 年 月 日	
		承認	確認者
再対策要の場合の内容：			